

## Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad  
Van: het college  
Datum: 13 september 2022  
Onderwerp: vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken  
Doel: ter kennisname/ter informatie  
Aanleiding: informatie algemeen  
Aard informatie: openbaar  
Aantal bijlagen: 0

---

### Aanleiding

Vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden. Zonnepark Hooibroeken is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het buitengebied van onze gemeente.

### Informatie

In juni 2022 hebben Energiek Heusden en Sunvest aan onze gemeente laten weten dat de realisatie van zonnepark Hooibroeken tot minstens de tweede helft van 2023 vertraagd zal zijn. Graag informeren wij u over hun motivatie hierbij. Zij geven aan dat de huidige omstandigheden ervoor zorgen dat er geen sluitende business case gemaakt kan worden.

Beide partijen melden dat de marktomstandigheden in het afgelopen halfjaar gewijzigd zijn, onder andere door de oorlog in Oekraïne en wereldwijde leveringsproblemen als gevolg van corona. Ze geven aan dat de prijzen van grondstoffen en bouwkosten voor een zonnepark daardoor fors zijn gestegen. Daarnaast zijn de financieringskosten door de gestegen rente toegenomen.

Hier staat tegenover dat de opbrengsten voor opgewekte energie op dit moment uitzonderlijk hoog zijn. Hoelang dat zo blijft is echter onzeker, waardoor banken nog niet willen rekenen met deze hoge opbrengsten als het om financiering van zonneprojecten gaat.

Het afsluiten van overeenkomsten voor bouw en financiering van Hooibroeken leidt daardoor op dit moment niet tot een sluitende businesscase voor Energiek Heusden en Sunvest. Hun verwachting is dat, als bovenstaande marktomstandigheden weer in een rustiger vaarwater komen, de realisatie van het project Hooibroeken weer in beeld komt.

### Gevolgen

De vertraging heeft geen gevolgen voor:

- De SDE-subsidie (toegewezen 14-04-2022, blijft staan voor max. 4 jaar)
- De gemeentelijke vergunning (toegewezen 5-10-2021, ook max. 4 jaar)
- De aansluiting van Enexis (toegewezen 18-07-2022, ingebruikname aansluiting max. 1 jaar na aanleg aansluiting. Deze staat nu bij Enexis gepland voor 2024 en kan ook nog opgeschort worden).

De vertraging heeft wel gevolgen voor:

- De uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Heusden met daaraan gekoppeld het subsidiebesluit (max. € 600.000 in geval van scenario 2 waarbij de opgehaalde investering door EH meer is dan 50% en minder dan 100% van het benodigde kapitaal). Deze zou uiterlijk

31 december 2022 vastgesteld worden. Duidelijk is dat deze datum niet gehaald gaat worden en dat er op enig moment een nieuw verzoek voor garantstelling door de gemeente moet komen.

### **Conclusie**

Energiek Heusden en Sunvest geven aan dat een aanbesteding voor de bouw van het zonnepark in 2023 op dit moment niet rendabel is. Naar hun verwachting dalen de kosten weer als de wereld weer stabiel wordt. Binnen de businesscase zoeken ze momenteel naar manieren om het park rendabel te realiseren.

Wij onderzoeken zelf ondertussen hoe andere ontwikkelaars van zonneparken inspelen op de huidige marktomstandigheden bij de bouw van zonneparken. Begin oktober verwachten we u hier meer informatie over te kunnen geven.

**Bijlage(n): 0**